



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PARA OBRA DE 4 MESES

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - RS
OBRA: REVITALIZAÇÃO DA ENTRADA PRINCIPAL DE LAVRAS DO SUL
LOCAL: AV. OTAVIO LEIVAS - BAIRRO POTY MEDEIROS
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ARQ. RONALDO BAYARD CREA RS161860

DATA
março-10

ÁREA TOTAL: 1460,2m²

PROCESSO Nº: 307.462-91

621

ORÇAMENTO SINTÉTICO	VALOR DO ITEM (R\$)	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)	%	(R\$)
01- SERVIÇOS PRELIMINARES	4.820,04	60%	2.892,02	30%	1.446,01	10%	482,00	0%	0,00
02- MOVIMENTO DE TERRA	1.930,11	60%	1.158,07	30%	579,03	10%	193,01	0%	0,00
03- PAVIMENTAÇÃO / PISOS	51.413,59	20%	10.282,72	20%	10.282,72	40%	20.565,44	20%	10.282,72
04- PAISAGISMO	13.881,21	0%	0,00	30%	4.164,36	30%	4.164,36	40%	5.552,48
05- URBANIZAÇÃO	22.330,40	10%	2.233,04	20%	4.466,08	20%	4.466,08	50%	11.165,20
06- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	5.696,55	10%	569,66	20%	1.139,31	20%	1.139,31	50%	2.848,28
07- PINTURAS	417,13	0%	0,00	20%	83,43	40%	166,85	40%	166,85
TOTAL MENSAL			17.135,50		22.160,94		31.177,06		30.015,53
TOTAL ACUMULADO	100.489,03		17.135,50		39.296,45		70.473,50		100.489,03

PAULO ALCIDES VIDAL DE SOUZA
PREFEITO MUNICIPAL

ARQ. RONALDO BAYARD
CREA RS161860
ART Nº 5263062